

STATO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

(schede articolate per annualità di programmazione dal 2009)





Comune di Bisceglie (BT)

Riepilogo avanzamento elenco 2009 Lavori Pubblici al 31/12/2015

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2009/1	Sistemazione Piazza Castello (Completamento urbanizzazione PEEP Centro storico) (VEDERE SCHEDA ANALITICA)	Arch. Losapio			■	■	■	■	■	□		1.035.000,00	- Progettazione esecutiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.251 del 06/10/09; - Aggiudicazione dei lavori con Determinazione Dirigenziale n.588 del 06/11/09; - Lavori consegnati il 09/11/09 ed in corso di esecuzione; - Liquidato il SAL n.1 per € 330.044 lordi con Determinazione Dirigenziale n.159 del 09/06/10; liquidato SAL n.2 per € 691.968,20 lordi del 27/12/10; E' stato ottenuto il parere per il rinnovo della pratica alla Soprintendenza BAP nel mese di gennaio 2011. Si è provveduto alla liquidazione del SAL n.3 per € 424.526,30 con Determinazione dirigenziale n.230 del 20/10/11. L'esecuzione dei lavori è terminata nel mese di maggio 2012. Sono in corso le operazioni di	4



Riepilogo avanzamento elenco 2010 Lavori Pubblici al 31/12/2015

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2010/18	Rifacimento in vetro delle bocche dei pozzi in via La Marina (pescare)	Arch. Losapio	■	■	■	■	■	■	■	■		200.000,00	<p>Studio di fattibilità approvato con Delibera di G.M. n 54/09. Nel mese di settembre 2010 è stata perfezionata la pratica per l'erogazione di un finanziamento (ai sensi della Legge Mancina) pari ad 100.000. Nel periodo ottobre-dicembre 2010 sono stati introitati i fondi.</p> <p>Con D.D. n.31 del 9/02/11 è stato affidato l'incarico per la redazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva.</p> <p>Con D.D. n.32 del 10/02/11 è stato affidato l'incarico al responsabile della sicurezza.</p> <p>Approvato progetto esecutivo con DD n. 222 del 21/8/12</p> <p>E' stata effettuata una procedura ristretta di gara negoziata la cui aggiudicazione è avvenuta con DD della Ripartizione Amministrativa n. 636 del 5/7/13.</p> <p>Consegna dei lavori avvenuta in data 2/12/13; i lavori sono tuttora in corso di esecuzione. Siglato contratto con rep.1216 del 24/10/2013.</p> <p>Perizia di variante approvata con DD n.30 del 20/2/14.</p> <p>Liquidato SAL n.1 del 22/5/2014 con atto di liquidazione n.123 per €</p>	60



Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2011	Costruzione Nuovo Cimitero Comunale - 1° Fase	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			3.600.000,00	Project financing – è stato reiterato il vincolo ed avviato il procedimento.	13
2011	Riduzione barriere architettoniche via Terlizzi....., verde pubblico Largo Fausto Coppi, Campo polivalente Largo Gino Bartali	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		214.000,00	Trattasi di intervento finanziato nel 2009 dalla Regione Puglia per il quale l'accordo di programma è stato firmato in data 29/01/10. Nel mese di dicembre 2010 i fondi sono stati assegnati dalla Regione Puglia al Comune. Approvato il progetto esecutivo con Determinazione dirigenziale n.167 del 05/08/11 Approvato progetto esecutivo aggiornato con D.D. n 207 del 20/7/12. Aggiudicati i lavori con D.D. della Ripartizione Amministrativa n.725 del 26/8/13. Consegnati i lavori in data 20/12/13. Liquidato SAL n.1 con atto 136 del 10/6/14 per € 48 647,50; i lavori sono stati sospesi il 10/4/14 in attesa di variazione programma PIRP. I lavori sono stati eseguiti e poi conclusi il 13/11/15. Lo Stato finale dei lavori ed il Certificato di regolare esecuzione sono stati emessi il 4/12/15.	67
2011	Scuola dell'infanzia via L. Cadorna (VEDERE SCHEDA ANALITICA)	Arch. Losapio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1.300.000,00	Trattasi di intervento finanziato nel 2009 dalla Regione Puglia per il quale l'accordo di programma è stato firmato in data 29/01/10. Nel mese di dicembre 2010 i fondi	69



Riepilogo avanzamento elenco 2012 Lavori Pubblici al 31/12/2015

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2012	Recupero ambientale e riproposizione della spiaggia di ciottoli in località salsello	Arch. Losapio		■	■	□	□	■	■	■		€ 460.000,00	Con Deliberazione di Giunta n.249 del 22/07/11 è stata approvata la progettazione definitiva; tale progettazione è stata inviata all'Ufficio per le dogane, alla Regione Puglia ed alla Capitaneria di porto. In corso procedimento amministrativo per verifica, da parte della Regione Puglia, di assoggettabilità alla VIA; ditta esterna specializzata ha effettuato analisi granulometrica. In data 19/7/12 sono stati elaborati, da tecnici esterni, i progetti definitivi ed esecutivi ed inviati alla commissione comunale per il paesaggio finalizzato all'ottenimento del parere di competenza; la commissione comunale ha espresso il proprio parere; il progetto è stato, quindi, inoltrato all'Autorità di Bacino Puglia/Basilicata per l'ottenimento del parere di competenza; il parere è stato regolarmente ottenuto il 19/11/13. In data 30/9/13 inoltrato progetto alla Soprintendenza beni archeologici ed architettonici; la risposta è avvenuta in data 19/12/13 Affidato appalto integrato dei	40



Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2013	IICD Prof. Arc. Caputi in via XXV Aprile (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■			€ 63.790,00	Affidato incarico per la redazione della progettazione definitiva con DD n 144 del 5/9/13. Approvata progettazione esecutiva con DD a contrarre n.154 del 21/8/14. Aggiudicazione definitiva con D.D. n.20 del 9/2/15. Liquidazione SAL n.1 con atto n.231 del 17/11/2015.per €38.520,95.	92
2013	S.M.S. "Galileo Ferraris" in via Pozzo Marrone (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		■	■	■	■	■	■			€ 65.100,00	Approvato progetto definitivo con DD n.106 del 3/9/13. Ottenuto parere del provveditorato interregionale in data 12/11/13. Progetto esecutivo approvato con DD a contrarre n.81 del 7/5/14. Aggiudicazione definitiva con D.D. n.7 del 16/1/15. Liquidazione SAL n.1 con atto n.181 del 16/9/2015.per €16.830. Liquidazione SAL n.2 con atto n.188 del 25/9/2015.per €15.400. Liquidazione SAL n.3 con atto n.209 del 27/10/2015.per €12.980.	93
2013	Edificio scolastico R. Monterisi in via Vincenzo Calace (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		■	■	■	■	■	■			€ 175.760,00	Approvato progetto definitivo con DD n.109 del 3/9/13. Ottenuto parere del provveditorato interregionale in data 12/11/13. Progetto esecutivo approvato con DD a contrarre n.17 del 3/2/14. Lavori aggiudicati con DD n.336 del 17/4/14. I lavori sono stati eseguiti per quanto di competenza del 2015.	94
2013	Palazzo Tupputi. Recupero ambienti su arco San Leonardo da destinare a laboratorio didattico".	Arch. Losapio		■	■	■	■	■	■	■		€ 518.000,00	Finanziamento ottenuto in data 4/4/13 con sottoscrizione del disciplinare. Indetta la gara poi aggiudicata con DD n.56 del 27/3/13 e DD n.939 del 28/11/13. Stipulato contratto in data 3/10/14. I lavori sono stati consegnati il	115



2013	Palestra Scuola Via Martiri di via Fani Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola Via Martiri di via Fani Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	123
2013	Palestra Scuola De Amicis Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola De Amicis Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	124
2013	Palestra Scuole Ferraris e Battisti Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuole Ferraris e Battisti Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	125
2013	Palestra Scuola Ex liceo Don Tonino Bello Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	126
2013	Restauro Castello Svevo (ex Palatium)	Arch. Losapio	■	□	■	■	■	■	■		€ 620.000,00	Approvato progetto definitivo con DG n.88 in data 19/7/13 Approvata procedura negoziata per appalto integrato progetto esecutivo ed esecuzione lavori con DD n.124 del 3/7/14 Aggiudicazione lavori con DD n.235 del 6/11/14. Consegna lavori in data 10/11/14. Ultimazione lavori avvenuta in data 30/11/15. Pagata anticipazione con atto n.253 del 28/11/14 per €39.457,24. Liquidato SAL n.1 per € 172.597,86 con atto n. 254 del 28/11/14. Liquidato SAL n.2 per € 100.55,42 con atto n.67 del 25/3/15. Emesso Stato finale dei lavori in data 15/12/15. Certificato di regolare esecuzione emesso il 17/12/15.	127

Legenda: **PP**:Progetto Preliminare, **PD**:Progetto Definitivo, **PE**:Progetto Esecutivo, **GA**:Gara appalto, **CA**:Contratto appalto, **CL**:Consegna Lavori, **EL**:Esecuzione lavori, **CO**:Collaudo amministrativo **UO**:Utilizzo opera.
 Attività Prevista, Attività Prevista e Realizzata, Attività non Prevista ma Realizzata

Riepilogo avanzamento elenco 2014 Lavori Pubblici al 31/12/2015



Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2014	Spagge libere attrezzate per soggetti diversamente abili	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■							€100.000,00	Redatto progetto esecutivo e DD a contrarre n.126 del 08.07.2014 poi respinta per mancanza di copertura finanziaria.	14
2014	Efficientamento Energetico dell'edificio Scolastico "S.Giovanni Bosco"	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■						€1.150.000,00	Con la DD n.2 del 7.1.2015 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo e della determina a contrarre. Aggiudicati i lavori con DD Rip Amm.va n.267 del 26/5/15.	19
2014	Efficientamento Energetico dell'edificio Scolastico "Angela Di Bari"	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■						€460.000,00	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre con DD n.270 del 10.12.2014. Aggiudicati i lavori con DD Rip. Amm.va n.278 del 26/5/15.	20
2014	Adeguamento del Teatro Garibaldi	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	■								€200.000,00	E' stata richiesta l'approvazione del progetto definitivo ai Vigili del Fuoco.	23
2014	Completamento restauro Casale Pacciano	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■	■		€221.000,00	Con l'approvazione della DD n.146 del 12.08.2014 sono state accertate le entrate e impegnate le spese. Con l'approvazione della DD n.227 del 30.10.2014 è stata indetta la gara d'appalto. Aggiudicazione lavori con DD Rip.Amm.va n.208 del 23/3/15. Contrato stipulato nel mese di luglio 2015. Liquidata anticipazione il 2/10/15 per €13907,72 e nella stessa data liquidato SAL n.1 per € 102.700. Il 30/12/2015 è stato liquidato lo stato finale per € 62.713,35. Il Collaudo regolare esecuzione è stato approvato con DD ripartizione tecnica n.272 del 30/12/2015.	39
2014	Completamento urbanizzazioni in Via Lama di Macina	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■	■		€4.230.000,00	Con la DD n.33 del 24.2.2014 è stato approvato il progetto esecutivo adeguato. Con DD del 14.02.2014 la Ripartizione Amministrativa ha aggiudicato i	48



Riepilogo avanzamento elenco 2015 Lavori Pubblici al 31/12/2015

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2015	Lavori di somma urgenza per pericolo pubblico	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 0,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.200 interventi (verde, strade, parchi ed immobili) con ditta esterna per € 300.000,00 grazie al riconoscimento di debiti fuori bilancio.	1
2015	Manutenzione straordinaria. Parcheggi urbani - abbattimento barriere architettoniche, segnaletica orizzontale verticale e semaforica	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 60.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento a seguito aggiudicazione, avvenuta nell'anno 2013, dei lavori. Con DD n. 116 del 21/7/2015 vi è stata la risoluzione contrattuale con la ditta aggiudicataria. Con DD n. 268 del 28/12/2015 vi è stato un nuovo affidamento, a seguito della procedura di interpello delle ditte partecipanti alla medesima procedura di gara. Realizzati n.400 interventi per la manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica oltre a n.500 interventi effettuati con gli operai a tempo determinato dell'Ente.	80
2015	Manutenzione straordinaria. Strade urbane ed extraurbane	Ing. Ricchiuti		<input checked="" type="checkbox"/>								€ 500.000,00	Nel corso del 2015 si è provveduto alla redazione (con tecnici progettisti interni) del progetto definitivo approvato poi con DGM n.335 del 7/12/2015 per € 500.000.	3
2015	Manutenzione straordinaria reti idrico, fognante e pluviale	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 10.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni) e realizzati n.40 interventi (su chiusini e caditoie) in economia per € 5.000.	76
2015	Manutenzione straordinaria verde pubblico	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 30.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.400 interventi	77



2015	Lavori di miglioramento sismico e ampliamento da eseguire presso l'edificio scolastico Don P.Uva (Salnitro) Regione Puglia -MIUT - Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/20 17	Arch. Losapio			■	■					€ 1.240.000,00	Nel corso del 2015 con DGM n. 105 del 31/03/15 è stato approvato il progetto esecutivo. Con DD 34 del 13/08/15 è stata approvata la determinazione a contrarre. Aggiudicazione avvenuta con DD.Rip.Amm.va n.559 del 18/11/15. Approvata DD a contrarre mutuo n.211 del 19/11/2015. Finanziamento Regione Puglia -MIUT - Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/20 17 per€ 700.000 ,00 Mutuo per €540.000 ,00	48
2015	Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti elettrici e antincendio da eseguire presso l'edificio scolastico De Amicis	Arch. Losapio			■						€ 700.000,00	Nel corso del 2015 con DGM n. 111 del 08/04/15 è stato approvato il progetto esecutivo. Finanziamento Regione Puglia ANCE Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/2017 per € 700.000.00	49
2015	Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della qualità degli ambienti scolastici da eseguire presso l'edificio scolastico in via Martiri di via Fani	Arch. Losapio			■						€ 700.000,00	Nel corso del 2015 con DGM n. 112 del 08/04/15 è stato approvato il progetto esecutivo. Finanziamento Regione Puglia ANCE Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/2017 per € 700.000.00	50
2015	OCDPC 52/12 - Interventi di miglioramento sismico di Palazzo S. Domenico sede del Municipio	Arch. Losapio	■			■					€ 500.000,00	Nel corso del 2015 con DD110 del 10/7/15 sono stati approvati il progetto preliminare e la determinazione a contrarre (appalto integrato).	2

Legenda: **PP**:Progetto Preliminare, **PD**:Progetto Definitivo, **PE**:Progetto Esecutivo, **GA**:Gara appalto, **CA**:Contratto appalto, **CL**:Consegna Lavori, **EL**:Esecuzione lavori, **CO**:Collaudo amministrativo **UO**:Utilizzo opera.
 Attività Prevista, Attività Prevista e Realizzata, Attività non Prevista ma Realizzata

