



STATO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

(schede articolate per annualità di programmazione dal 2009)





Comune di Bisceglie (BT)

Riepilogo avanzamento elenco 2009 Lavori Pubblici al 31/12/2014

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2009/1	Sistemazione Piazza Castello (Completamento urbanizzazione PEEP Centro storico) (VEDERE SCHEDA ANALITICA)	Arch. Losapio			■	■	■	■	■	<input type="checkbox"/>		1.035.000,00	<p>- Progettazione esecutiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.251 del 06/10/09;</p> <p>- Aggiudicazione dei lavori con Determinazione Dirigenziale n.588 del 06/11/09;</p> <p>- Lavori consegnati il 09/11/09 ed in corso di esecuzione;</p> <p>- Liquidato il SAL n.1 per € 330.044 lordi con Determinazione Dirigenziale n.159 del 09/06/10; liquidato SAL n.2 per € 691.968,20 lordi del 27/12/10;</p> <p>E' stato ottenuto il parere per il rinnovo della pratica alla Soprintendenza BAP nel mese di gennaio 2011.</p> <p>Si è provveduto alla liquidazione del SAL n.3 per € 424.526,30 con Determinazione dirigenziale n.230 del 20/10/11.</p> <p>L'esecuzione dei lavori è terminata nel mese di maggio 2012.</p> <p>Sono in corso le operazioni di</p>	4



Riepilogo avanzamento elenco 2010 Lavori Pubblici al 31/12/2014

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2010/18	Rifacimento in vetro delle bocche dei pozzi in via La Marina (pescare)	Arch. Losapio	■	■	■							200.000,00	<p>Studio di fattibilità approvato con Delibera di G.M. n 54/09. Nel mese di settembre 2010 è stata perfezionata la pratica per l'erogazione di un finanziamento (ai sensi della Legge Mancina) pari ad 100.000. Nel periodo ottobre-dicembre 2010 sono stati introitati i fondi.</p> <p>Con D.D. n.31 del 9/02/11 è stato affidato l'incarico per la redazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva.</p> <p>Con D.D. n.32 del 10/02/11 è stato affidato l'incarico al responsabile della sicurezza.</p> <p>Approvato progetto esecutivo con DD n. 222 del 21/8/12</p> <p>E' stata effettuata una procedura ristretta di gara negoziata la cui aggiudicazione è avvenuta con DD della Ripartizione Amministrativa n. 636 del 5/7/13.</p> <p>Consegna dei lavori avvenuta in data 2/12/13; i lavori sono tuttora in corso di esecuzione. Siglato contratto con rep.1216 del 24/10/2013.</p> <p>Perizia di variante approvata con DD n.30 del 20/2/14.</p> <p>Liquidato SAL n.1 del 22/5/2014 con atto di liquidazione n.123 per €</p>	60



Riepilogo avanzamento elenco 2011 Lavori Pubblici al 31/12/2014

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2011	Costruzione Nuovo Cimitero Comunale - 1° Fase	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			3.600.000,00	Project financing – è stato reiterato il vincolo ed avviato il procedimento.	13
2011	Edificio Scolastico R. Monterisi (Interventi Urgenti)	Arch. Losapio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			100.000,00	Dopo aver presentato la progettazione definitiva è stato ottenuto il finanziamento. Con Deliberazione di Giunta n.102 del 11/03/11 è stata affidata la progettazione esecutiva all'esterno. La progettazione esecutiva è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.274 del 29/12/11 Bando affidamento lavori approvato con DD 94 del 13/3/12 Aggiudicati lavori con DD n 423 del 10/5(12 Consegna lavori in data 11/7/12 Liquidato SAL n.1 per € 26092,32 con atto di liquidazione 121 del 12/4/13. Perizia di variante approvata con D.D. n.95 del 27/6/2013. I lavori risultano ripresi ed ultimati. Approvato certificato di regolare esecuzione con DD n.261 del 3/12/14. Liquidato SAL n.2 con atto di liquidazione n.156 del 8/7/14 per € 36 960,23..	14
2011	Edificio Scolastico C. Battisti (Interventi urgenti)	Arch. Losapio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			100.000,00	Dopo aver presentato la progettazione definitiva è stato ottenuto il finanziamento. Con	15



Riepilogo avanzamento elenco 2012 Lavori Pubblici al 31/12/2014

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2012	Recupero ambientale e riproposizione della spiaggia di ciottoli in località salsello	Arch. Losapio		■	■			■	■			€ 460.000,00	Con Deliberazione di Giunta n.249 del 22/07/11 è stata approvata la progettazione definitiva; tale progettazione è stata inviata all'Ufficio per le dogane, alla Regione Puglia ed alla Capitaneria di porto. In corso procedimento amministrativo per verifica, da parte della Regione Puglia, di assoggettabilità alla VIA; ditta esterna specializzata ha effettuato analisi granulometrica. In data 19/7/12 sono stati elaborati, da tecnici esterni, i progetti definitivi ed esecutivi ed inviati alla commissione comunale per il paesaggio finalizzato all'ottenimento del parere di competenza; la commissione comunale ha espresso il proprio parere; il progetto è stato, quindi, inoltrato all'Autorità di Bacino Puglia/Basilicata per l'ottenimento del parere di competenza; il parere è stato regolarmente ottenuto il 19/11/13. In data 30/9/13 inoltrato progetto alla Soprintendenza beni archeologici ed architettonici; la risposta è avvenuta in data 19/12/13	40



Riepilogo avanzamento elenco 2013 Lavori Pubblici al 31/12/2014

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2013	IICD Prof. Arc. Caputi in via XXV Aprile (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							€ 63.790,00	Affidato incarico per la redazione della progettazione definitiva con DD n 144 del 5/9/13. Approvata progettazione esecutiva con DD a contrarre n.154 del 21/8/14.	92
2013	S.M.S. "Galileo Ferraris" in via Pozzo Marrone (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							€ 65.100,00	Approvato progetto definitivo con DD n.106 del 3/9/13 Ottenuto parere del provveditorato interregionale in data 12/11/13. Progetto esecutivo approvato con DD a contrarre n.81 del 7/5/14.	93
2013	Edificio scolastico R. Monterisi in via Vincenzo Calace (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							€ 175.760,00	Approvato progetto definitivo con DD n.109 del 3/9/13 Ottenuto parere del provveditorato interregionale in data 12/11/13. Elaborato e presentato progetto esecutivo per l'approvazione Progetto esecutivo approvato con DD a contrarre n.17 del 3/2/14. Lavori aggiudicati con DD n.336 del 17/4/14..	94
2013	Palazzo Tupputi. Recupero ambienti su arco San Leonardo da destinare a laboratorio didattico".	Arch. Losapio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					€ 518.000,00	Finanziamento ottenuto in data 4/4/13 con sottoscrizione del disciplinare. Indetta la gara poi aggiudicata con DD n.56 del 27/3/13 e DD n.939 del 28/11/13; Stipulato contratto in data 3/10/14 I lavori sono stati consegnati il 20/10/14	115
2013	Campo Sportivo Di Liddo - Realizzazione pavimentazione sportiva per manto erboso sintetico	Arch. Losapio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								€ 595.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: riconvertito progetto definitivo con DGM n.197 del 25/6/14 su fondi di bilancio comunale con avalimento istituto credito sportivo per il finanziamento per € 595 000	119



2013	Palestra Scuola Prof. V. Caputi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola Prof. V. Caputi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	120
2013	Palestra Scuola San Giovanni Bosco Via Amando Vescovo Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola San Giovanni Bosco Via Amando Vescovo Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	121
2013	Palestra Scuola Monterisi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola Monterisi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	122
2013	Palestra Scuola Via Martiri di via Fani Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola Via Martiri di via Fani Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	123
2013	Palestra Scuola De Amicis Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola De Amicis Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	124
2013	Palestra Scuole Ferraris e Battisti Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuole Ferraris e Battisti Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	125
2013	Palestra Scuola Ex liceo Don Tonino Bello Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	126
2013	Restauro Castello Svevo (ex Palatium)	Arch. Losapio		■	□	■					€ 620.000,00	Approvato progetto definitivo con DG n.88 in data 19/7/13 Approvata procedura negoziata per appalto integrato progetto esecutivo ed esecuzione lavori con DD n.124 del 3/7/14 Aggiudicazione lavori con DD n.235 del 6/11/14.	127

Legenda: **PP**:Progetto Preliminare, **PD**:Progetto Definitivo, **PE**:Progetto Esecutivo, **GA**:Gara appalto, **CA**:Contratto appalto, **CL**:Consegna Lavori, **EL**:Esecuzione lavori, **CO**:Collaudo amministrativo **UO**:Utilizzo opera.
 Attività Prevista, Attività Prevista e Realizzata, Attività non Prevista ma Realizzata



Riepilogo avanzamento elenco 2014 Lavori Pubblici al 31/12/2014

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2014	Lavori di somma urgenza per pericolo pubblico	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 300.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.200 interventi (verde, strade, parchi ed immobili) con ditta esterna per € 220.000,00 grazie al riconoscimento di debiti fuori bilancio.	1
2014	Manutenzione straordinaria. Parcheggi urbani - abbattimento barriere architettoniche, segnaletica orizzontale verticale e semaforica	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 10.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento a seguito aggiudicazione 2013 lavori e realizzati n.400 interventi per manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e semaforica	5
2014	Manutenzione straordinaria. Strade urbane ed extraurbane	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 250.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e aggiudicazione gara 2014; realizzati n.300 interventi su strade (bitumazione ex novo o rappezzi) con ditta esterna per € 250.000.	6
2014	Manutenzione straordinaria reti idrico, fognante e pluviale	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 50.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni) e realizzati n.120 interventi (su chiusini e caditoie) in economia per € 80.000.	12
2014	Manutenzione straordinaria verde pubblico	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			€ 50.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.400 interventi (200 sulle palme ed il resto sugli altri alberi) con ditta esterna per € 20.000 ed € 90.000,00 grazie al riconoscimento di debiti fuori bilancio.	13
2014	Manutenzione ordinaria manto erboso campo sportivo "G.Ventura"	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							€17.700,00	Elaborata progettazione con tecnici interni; affidamento diretto dei lavori a ditta esterna da settembre a dicembre 2014	



2014	Manutenzione ordinaria piazze ed annessi servizi igienici	Ing. Ricchiuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								€35.000,00	Elaborata progettazione con tecnici interni; affidamento diretto dei lavori a ditta esterna da agosto a dicembre 2014	
2014	Spagge libere attrezzate per soggetti diversamente abili	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								€100.000,00	Redatto progetto esecutivo e DD a contrarre n.126 del 08.07.2014.	14
2014	Efficientamento Energetico dell'edificio Scolastico "S. Giovanni Bosco"	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								€1.150.000,00	Approvazione progetto esecutivo DD n.270 del 10.12.2014 e DT a contrarre.	19
2014	Efficientamento Energetico dell'edificio Scolastico "Angela Di Bari"	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								€460.000,00	In corso approvazione progetto esecutivo.	20
2014	Adeguamento del Teatro Garibaldi	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									€200.000,00	E' stata richiesta l'approvazione del progetto definitivo ai Vigili del Fuoco.	23
2014	Completamento restauro Casale Pacciano	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							€221.000,00	Con l'approvazione della DD n.146 del 12.08.2014 sono state accertate le entrate e impegnate le spese; Con l'approvazione della DD n.227 del 30.10.2014 è stata indetta la gara d'appalto.	39
2014	Completamento urbanizzazioni in Via Lama di Macina	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				€4.230.000,00	Con la DD n.33 del 24.2.2014 è stato approvato il progetto esecutivo adeguato; Con DD del 14.02.2014 la Ripartizione Amministrativa ha aggiudicato i lavori; Il 22.09.2014 sono stati consegnati i lavori che sono tuttora in corso.	48
2014	Realizzazione di una Piazza in Via Porto – Via Taranto	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								€183.900,00	Con il DD n.147 del 12.08.2014 sono state accertate le entrate ed impegnate le spese.	90

Legenda: **PP**:Progetto Preliminare, **PD**:Progetto Definitivo, **PE**:Progetto Esecutivo, **GA**:Gara appalto, **CA**:Contratto appalto, **CL**:Consegna Lavori, **EL**:Esecuzione lavori, **CO**:Collaudo amministrativo **UO**:Utilizzo opera.
 Attività Prevista, Attività Prevista e Realizzata, Attività non Prevista ma Realizzata

